

LePreau

ASSOCIATION <https://lepreau.live/lepreau-association/>

Objet : Projet de rénovation de deux (02) Blocs de trois (03) salles de classe à l'école Kalgondin B de Ouagadougou

Maitre d'Ouvrage : LePreau

Maitre d'œuvre : Volontaires techniques LEPREAU – Agents de la mairie de l'arrondissement 5 de Ouagadougou – Parents d'élèves de l'école de Kalgondin B

Financement : Fondation JYLAG – Association «LePreau »

Délai d'exécution : Huit (08) jours

Présents :

-l'ensemble de l'équipe LePreau

-L'association des parents d'élèves

-Les agents de la mairie de l'arrondissement 5 de Ouagadougou

Le chef de chantier : Felix Fernandez

Le contremaître : Joseph Compaore

Procès-Verbal d'Installation et de Démarrage des Travaux

L'an deux mil dix-huit et le six (06) février, l'association LePreau à procéder au lancement et le démarrage des travaux de rénovation de l'école Kalgondin B en présence des membres ci-dessus cité. Les travaux sont divisés en deux (02) blocs et se composent comme suit :

-Maçonnerie

-Charpente couverture

-Peinture- Tyrolienne

-Menuiserie métallique et Bois

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
OUAGADOUGOU LE 06 FEVRIER 2018

BLOCS 1- Ecole à trois classes simples

- Démontage des tables-bancs abimés et remontage 15%
- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 30%
- Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur 30%
- Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur 20%

Travaux en cour d'exécution

- Peinture à la chaux vive teintée
- Tyrolienne talochée sur mur intérieur et extérieur
- Peinture à huile sur les ouvertures (portes et fenêtres)
- Réparation et montage des tables-bancs

OBSERVATIONS

L'association "LePreau" à travers l'encadrement technique a constaté que l'ensemble des travaux se déroule normalement conformément aux clauses techniques et à la règle de l'art. Par conséquent elle invite l'ensemble des acteurs à redoubler d'effort pour la bonne marche des travaux.


Le chef chantier


Le contremaître

Procès-Verbal de chantier N° 001/2018
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
OUAGADOUGOU LE 07 FEVRIER 2018

BLOCS 1- Ecole à trois classes simples

- Démontage des table bancs abimés et remontage 50%
- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 70%
- Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur 75%
- Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur 75%
- Peinture à huile sur les ouvertures 20%

Travaux en cour d'exécution

- Tyrolienne taloché sur mur intérieur et extérieur
- Peinture à huile sur les ouvertures (portes et fenêtres)
- Réparation et montage des tables bancs


Le chef chantier


Le contremaître

Procès-Verbal de chantier N° 002/2018
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
OUAGADOUGOU LE 08 FEVRIER 2018

BLOCS 1- Ecole à trois classes simples

- Démontage des table bancs abimés et remontage 75%
- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 100%
- Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur 90%
- Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur 80%
- Peinture à huile sur les ouvertures 30%

Travaux en cour d'exécution

- Tyrolienne taloché sur mur intérieur et extérieur
- Peinture à huile sur les ouvertures (portes et fenêtres)
- Réparation et montage des tables bancs


Le chef chantier


Le contremaître

Procès-Verbal de chantier N° 003/2018
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
OUAGADOUGOU LE 09 FEVRIER 2018

BLOCS 1- Ecole à trois classes simples

- Démontage des table bancs abimés et remontage 100%
- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 100%
- Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur 100%
- Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur 100%
- Peinture à huile sur les ouvertures 80%
- Tyrolienne sur mur extérieur 75%

Travaux en cour d'exécution

- Tyrolienne sur mur extérieur
- Peinture à huile sur les ouvertures (portes et fenêtres)


Le chef chantier


Le contremaître

Procès-Verbal de chantier N° 004/2018
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
OUAGADOUGOU LE 10 FEVRIER 2018

BLOCS 1- Ecole à trois classes simples

- Démontage des table bancs abimés et remontage 100%
- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 100%
- Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur 100%
- Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur 100%
- Peinture à huile sur les ouvertures 100%
- Tyrolienne sur mur extérieur 100%
- Nettoyage

BLOCS 2- Ecole à trois classes - magasin

- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 30%
- Réparation des tables bancs 50%
- Peinture à huile sur les ouvertures 10%
- Enduit tyrolienne sur mur intérieur 15%

OBSERVATIONS et recommandations

L'association à travers son président a invité tous les acteurs, les parents d'élèves, les enseignants et les agents de la mairie de s'impliquer d'avantage afin que les bâtiments soient livrés dans le meilleur des cas possibles en accélérant les travaux. il a aussi fait les recommandations suivantes :

- Le renforcement de l'équipe des peintres
- La livraison totale des tables bancs neufs
- le traitement effectif des anciennes tables bancs


Le chef chantier


Le contremaître

Procès-Verbal de chantier N° 005/2018
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
OUAGADOUGOU LE 11 FEVRIER 2018

BLOCS 1- Ecole à trois classes simples

- Démontage des table bancs abimés et remontage 100%
- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 100%
- Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur 100%
- Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur 100%
- Peinture à huile sur les ouvertures 100%
- Tyrolienne sur mur extérieur 100%
- Nettoyage

BLOCS 2- Ecole à trois classes - magasin

- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 80%
- Réparation et montage des tables bancs 100%
- Peinture à huile sur les Ouvertures 60%
- Enduit tyrolienne sur mur intérieur 80%
- Peinture à la chaux vive teintée sur mur intérieur 90%
- Démontage et tôleage de tôles bacs gala 100%
- Enduit tyrolienne sur mur extérieur 60%


Le chef chantier


Le contremaître

Procès-Verbal de chantier N° 006/2018
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
OUAGADOUGOU LE 12 FEVRIER 2018

BLOCS 1- Ecole à trois classes simples

- Démontage des table bancs abimés et remontage 100%
- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 100%
- Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur 100%
- Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur 100%
- Peinture à huile sur les ouvertures 100%
- Tyrolienne sur mur extérieur 100%
- Nettoyage 100%

BLOCS 2- Ecole à trois classes - magasin

- Peinture à la chaux vive sur mur intérieur 100%
- Réparation et montage des tables bancs 100%
- Peinture à huile sur les Ouvertures 100%
- Enduit tyrolienne sur mur intérieur 100%
- Peinture à la chaux vive teintée sur mur intérieur 100%
- Démontage et tôleage de tôles bacs gala 100%
- Enduit tyrolienne sur mur extérieur 100%
- Nettoyage 100%


Le chef chantier


Le contremaître